

LIFE Natura 2006 - Rapaci del Gargano

Aggiornamento progetto al 31 dicembre 2011						
codice azione	titolo azione	responsabile dell'azione	risultati attesi	risultati ottenuti	data prevista di conclusione dell'azione	data effettiva di conclusione dell'azione
A1	Formalizzazione di una struttura di coordinamento del progetto	Provincia di Foggia	Atto formale di costituzione della struttura di coordinamento	1 protocollo d'intesa sottoscritto tra il beneficiario, i partner e le autorità competenti che sostengono il progetto 2 convenzioni sottoscritte tra il beneficiario e i partner Consorzio di Bonifica e CSN	12/2006	03/2007
A2	Inventario scientifico	Centro Studi Naturalistici	Avere un chiaro quadro conoscitivo delle specie obiettivo del progetto LIFE (<i>Falco naumanni</i> , <i>Falco biarmicus feldeggii</i> , <i>Neophron percnopterus</i> , <i>Bubo bubo</i>) sia dal punto di vista conservazionistico, che per gli aspetti relativi all'utilizzo del territorio (Trofico, riproduttivo)	Individuazione e mappatura dei siti di nidificazione di <i>Falco biarmicus feldeggii</i> , <i>Neophron percnopterus</i> , <i>Bubo bubo</i> , mappatura dei fabbricati che ospitano le colonie di <i>Falco naumanni</i> mappatura dei siti non occupati dal <i>Falco naumanni</i> ma potenzialmente idonei	09/2007	09/2007
A3	Adeguamento dei regolamenti edilizi per la salvaguardia di <i>Falco naumanni</i>	Provincia di Foggia	Adeguamento dei regolamenti edilizi dei comuni di Monte Sant'Angelo, San Giovanni Rotondo e Manfredonia	Elaborazione della proposta di modifica Riunioni preliminari con i comuni di Monte Sant'Angelo, San Giovanni Rotondo e Manfredonia Redazione di un manuale di buone pratiche Adottate le relative deliberazioni da parte dei comuni di Monte Sant'Angelo e San Giovanni Rotondo	12/2009	10/2010
A4	Redazione dei progetti esecutivi degli interventi	Centro Studi Naturalistici	Acquisizione dei progetti esecutivi e delle relative autorizzazioni secondo la normativa nazionale vigente	Accordi con i privati proprietari delle aree Acquisizione del progetto esecutivo delle azioni C2, C3, E9 Approvazione progetto da parte del Comune di Monte Sant'Angelo Approvazione progetto da parte del Comune di Manfredonia Aggiornamento dei progetti esecutivi dell'azione C3 Acquisizione del progetto esecutivo di due voliere aggiuntive nel centro di ambientamento a Lago Salso e presentazione della DIA	06/2007	02/2008 02/2010
A5	Contributo all'elaborazione di un Piano di Azione Nazionale per la specie <i>Neophron percnopterus</i>	Provincia di Foggia	Contributo alla redazione del Piano d'azione nazionale sul <i>Neophron percnopterus</i>	Contributo alla redazione del Piano d'azione nazionale sul <i>Neophron percnopterus</i>	12/2009	09/2009

LIFE Natura 2006 - Rapaci del Gargano

Aggiornamento progetto al 31 dicembre 2011						
codice azione	titolo azione	responsabile dell'azione	risultati attesi	risultati ottenuti	data prevista di conclusione dell'azione	data effettiva di conclusione dell'azione
A6	Elaborazione di un Piano di Azione Provinciale per la specie <i>Bubo bubo</i>	Provincia di Foggia	Redazione del Piano d'azione sul <i>Bubo bubo</i>	Realizzato il piano ed approvato con Deliberazione di giunta provinciale n. 23 del 27/01/2011	03/2011	01/2011
C1	Acquisto ed installazione di nidi artificiali per il <i>Falco naumanni</i>	Provincia di Foggia	Realizzazione e installazione di 400 nidi	Realizzazione di 400 nidi Installazione di 380 nidi su strutture pubbliche e private e di 20 nidi nelle voliere	12/2007	12/2007
C2	Realizzazione di un centro di ambientamento e recupero per il <i>Falco naumanni</i>	Provincia di Foggia	Realizzazione di 5 voliere per l'accoglienza di adulti e giovani, 2 voliere per hacking, 1 voliera per irrecuperabili, 1 struttura in legno con nursery, 6 scatole nido su pali, 1 torre di nidificazione, attrezzature per il completamento dell'opera	Realizzazione di 5 voliere per l'accoglienza di adulti e giovani, 2 voliere per hacking, 1 voliera per irrecuperabili, 1 torre di nidificazione, 1 piccionaia, attrezzature per il completamento dell'opera	12/2007	09/2009
				Realizzazione di 2 ulteriori voliere per grillai nel centro di ambientamento a Lago Salso		05/2010
C3	Realizzazione di carnai per rapaci (specie obiettivo: <i>Neophron percnopterus</i>)	Provincia di Foggia	Realizzazione di tre carnai	Realizzati tre carnai nei comuni di Rignano Garganico, Manfredonia e Monte Sant'Angelo	03/2008	11/2008
C4	Bonifica delle pareti rocciose dalle attrezzature installate per l'arrampicata sportiva (specie obiettivo: <i>Falco biarmicus feldeggii</i> , <i>Neophron percnopterus</i> , <i>Bubo bubo</i>)	Centro Studi Naturalistici	Bonifica di 50 pareti rocciose	Bonifica di 77 vie di arrampicata	12/2007	11/2007
C5	Incentivi per il ripristino di piccionaie finalizzate all'incremento della disponibilità trofica per <i>Falco biarmicus feldeggii</i> e <i>Bubo bubo</i>	Provincia di Foggia	Ripristino e/o realizzazione di 7 piccionaie in fabbricati rurali della ZPS	Ammissione al finanziamento di dieci domande	06/2009	03/2011
				Realizzate otto piccionaie		
D1	Manutenzione dei nidi artificiali per il <i>Falco naumanni</i>	Provincia di Foggia	Riparazione e/o sostituzione dei nidi danneggiati	Nessun nido da sostituire	12/2010	12/2010

LIFE Natura 2006 - Rapaci del Gargano

Aggiornamento progetto al 31 dicembre 2011						
codice azione	titolo azione	responsabile dell'azione	risultati attesi	risultati ottenuti	data prevista di conclusione dell'azione	data effettiva di conclusione dell'azione
D2	Gestione del centro di ambientamento per il <i>Falco naumanni</i>	Centro Studi Naturalistici	Recupero e rilascio di 50 esemplari all'anno	Esemplari attualmente in voliera (dicembre 2011): 104 Totale esemplari rilasciati 2007: 24 Totale esemplari rilasciati 2008: 61 Totale esemplari rilasciati 2009: 45 Totale esemplari rilasciati 2010: 56 Totale esemplari rilasciati 2011: 60 Totale generale esemplari rilasciati: 246 Totale generale dei rilasci previsti: 200 Percentuale rilascio rispetto ai dati da progetto: +23%	03/2011	03/2011
D3	Gestione dei carnai per rapaci (specie obiettivo: <i>Neophron percnopterus</i>)	Provincia di Foggia	Inseidiamiento di una coppia di <i>Neophron percnopterus</i> e frequentazione del carnaio da parte di altri rapaci e corvidi	Frequentazione dei carnai da parte di due esemplari di <i>Neophron percnopterus</i>	03/2011	03/2011
D4	Sorveglianza delle aree di nidificazione per <i>Neophron percnopterus</i> e <i>Falco biarmicus feldeggii</i>	Consorzio di Bonifica Montana del Gargano	Riduzione del disturbo alle aree di nidificazione	Nessun disturbo durante il periodo di sorveglianza	09/2010	09/2010
D5	Monitoraggio scientifico	Centro Studi Naturalistici	Relazione annuale	Protocollo di monitoraggio Rapporto di monitoraggio 2008 Rapporto di monitoraggio 2009 Rapporto finale di monitoraggio	03/2011	03/2011
E1	Realizzazione di un depliant divulgativo sul progetto LIFE	Provincia di Foggia	Distribuzione di 30.000 copie a residenti e visitatori dell'area	Distribuite 30.000 copie a residenti e visitatori dell'area	06/2007	09/2007
E2	Realizzazione di un opuscolo sul <i>Falco naumanni</i>	Provincia di Foggia	Distribuzione di 10.000 copie a residenti e visitatori dell'area	Distribuite 10.000 copie a residenti e visitatori dell'area	06/2007	09/2007
E3	Sensibilizzazione dei gruppi di interesse e dell'opinione pubblica	Provincia di Foggia	Due incontri con le organizzazioni professionali Due incontri con scalatori e rocciatori Premiazione dei proprietari e delle imprese edili che avranno installato i nidi artificiali	Due incontri con ingegneri, architetti e geometri a Monte Sant'Angelo e San Giovanni Rotondo Tre incontri preliminari con scalatori e rocciatori Due incontri conclusivi per stipula protocollo d'intesa Stipula protocollo d'intesa Premiazione effettuata nel corso del convegno finale	03/2011	03/2011
			5 pannelli installati nelle zone di accesso dei valloni con divieto di arrampicata	5 pannelli installati nelle zone di accesso dei valloni con divieto di arrampicata		

LIFE Natura 2006 - Rapaci del Gargano

Aggiornamento progetto al 31 dicembre 2011						
codice azione	titolo azione	responsabile dell'azione	risultati attesi	risultati ottenuti	data prevista di conclusione dell'azione	data effettiva di conclusione dell'azione
E4	Realizzazione di pannelli informativi	Provincia di Foggia	4 pannelli installati nei centri storici di San Giovanni Rotondo e Monte Sant'Angelo	2 pannelli installati nei centri storici di San Giovanni Rotondo e Monte Sant'Angelo	03/2008	03/2011
			2 pannelli collocati nelle due aree del centro di ambientamento	2 pannelli collocati nelle due aree del centro di ambientamento		
			1 pannello collocato nell'aula didattica	1 pannello collocato nell'aula didattica		
			3 pannelli collocati in adiacenza ai carnai	3 pannelli collocati in adiacenza ai carnai		
			7 pannelli collocati in prossimità delle piccionaie	3 pannelli collocati in prossimità delle piccionaie		
E5	Attivazione di un sito internet dedicato alla ZPS e al progetto LIFE	Provincia di Foggia	Realizzazione sito internet	Sito internet on line e aggiornato all'indirizzo www.lifegargano.it	03/2011	03/2011
E6	Realizzazione di un documentario audiovisivo	Provincia di Foggia	Distribuzione di n. 1.000 copie DVD del documentario	Stampate e distribuite 1'000 copie	06/2009	12/2009
E7	Programma di educazione ambientale rivolto alle scuole	Centro Studi Naturalistici	Realizzazione del kit didattico in 2.000 copie	Realizzati due quaderni didattici in 2000 copie	06/2010	06/2010
			Coinvolgimento di tutte le scuole elementari e medie dei comuni di San Giovanni Rotondo e Monte Sant'Angelo	Predisposizione lettera di presentazione del progetto con scheda di adesione		
			Attività di animazione nelle classi partecipanti	Coinvolti 2183 alunni		
E8	Creazione di uno sportello informativo itinerante per agricoltori ed operatori locali e per la promozione di ulteriori iniziative di conservazione del sito	Consorzio di Bonifica Montana del Gargano	Contattare almeno 100 soggetti operanti nel comprensorio della ZPS	Contattati 125 soggetti dei quali 40 hanno presentato domanda di contributo per l'Agricoltura biologica Accordo volontario per il mantenimento allo stato naturale di ha 250 di pascolo e di ex seminativi	03/2011	03/2011
E9	Aula didattica	Provincia di Foggia	Realizzazione di un'aula didattica	Lavori completati	12/2007	10/2009
E10	Realizzazione di una newsletter periodica sulle attività del progetto	Provincia di Foggia	Realizzazione di 6 numeri della newsletter	Stampati cinque numeri, di cui uno con inserto staccabile	03/2011	03/2011
				Diffusione delle notizie sulla stampa Convegno del 27/03/2007 Convegno sui carnai del 09/03/2007 14° convegno di ornitologia Seminario di medicina dei falchi del 06/06/2009		

LIFE Natura 2006 - Rapaci del Gargano

Aggiornamento progetto al 31 dicembre 2011						
codice azione	titolo azione	responsabile dell'azione	risultati attesi	risultati ottenuti	data prevista di conclusione dell'azione	data effettiva di conclusione dell'azione
E11	Conferenze stampa e comunicati stampa	Provincia di Foggia	Costante informazione dell'opinione pubblica	Partecipazione al convegno internazionale sui rapaci ad Arcidosso (GR) 22 e 23 ottobre 2009	03/2011	03/2011
				Stand informativo a Foggia il 14/11/2009		
				Liberazione pubblica di un esemplare di Falco peregrinus calidus, il 21/03/2010 con la partecipazione di circa 60 persone		
				Liberazione pubblica esemplari di Grillaio il 18/04/2010 con la partecipazione di circa 70 persone		
				Incontro divulgativo presso il Foto Cine Club di Foggia del 06/05/2011		
E12	Convegno internazionale conclusivo	Provincia di Foggia	Costituzione di un network europeo sui rapaci.	Al convegno hanno partecipato esperti italiani e spagnoli nella tutela dei rapaci	03/2011	03/2011
			Pubblicazione degli atti	Pubblicati sul sito internet gli atti del convegno		
E13	Produzione di un rapporto finale in italiano e inglese	Provincia di Foggia	Diffusione delle informazioni relative al progetto nell'ambito di tutto il network LIFE Natura	Prodotto un rapporto finale divulgativo in italiano e inglese	03/2011	03/2011
F1	Gestione del progetto	Provincia di Foggia	Costituzione dell'ufficio di progetto	gestione conclusa	03/2011	03/2011
F2	Revisione indipendente del bilancio	Provincia di Foggia	Revisione indipendente del bilancio	revisione in corso	03/2011	in corso
F3	Piano di conservazione post-LIFE	Provincia di Foggia	Definizione di un piano per la conservazione post- LIFE dei siti	elaborato il piano di conservazione post-LIFE	03/2011	03/2011
F4	Costituzione di un network con altri progetti LIFE aventi come obiettivo la conservazione dei rapaci in Europa	Centro Studi Naturalistici	Costituzione di un network con altri progetti LIFE dedicati ai rapaci	Contatto con la Provincia di Matera, titolare del progetto LIFE05NAT/IT/000009	03/2011	03/2011
				Riscontro da LPO Francia		
				Utilizzati i contatti con il progetto LIFE06 NAT/HU/000096 per l'esatta determinazione della specie di appartenenza di un esemplare di Falco peregrinus calidus recuperato con l'attività di cui all'azione D2		